

# 生产建设项目水土保持设施 验收报告表

项 目 名 称 赣州市秋田微电子有限公司触控显示模组  
三期主体建设项目工程

项 目 编 号 \_\_\_\_\_

**建设地点** 赣州市章贡区高新技术产业园水西园区

编制单位 江西益景工程咨询有限公司

2022 年 03 月

## 生产建设项目水土保持设施自主验收报告表

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                    |             |                                                                                               |            |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 前言       | 本项目为赣州市秋田微电子有限公司触控显示模组三期主体建设项目工程。本项目于 2020 年 10 月进行了江西省企业投资项目备案登记，于 2021 年 7 月动工，至 2022 年 3 月完工。于 2022 年 1 月委托赣州市长青源环境科技有限公司编制项目水土保持方案，章贡区行政审批局于 2022 年 02 月 21 日，出具了《水土保持行政许可承诺书》（区行审投（备）[2022]6 号）。至 2022 年 3 月，项目已完工，建设单位委托江西益景工程咨询有限公司编制项目水土保持设施验收资料，协助建设单位进行水土保持设施自主验收。 |                                                                                                                                      |                                                    |             |                                                                                               |            |              |
| 项目及项目区概况 | 地理位置                                                                                                                                                                                                                                                                         | 赣州市秋田微电子有限公司触控显示模组三期主体建设项目工程位于江西省赣州市章贡区高新技术产业园水西园区金发路。地块东侧为赣州市松乔科技有限公司，南侧为金华路，西侧为赣州市超跃科技有限公司，北侧为滨江路。地理坐标：E:114°56'29" 、N:25°56'27 "。 |                                                    |             |                                                                                               |            |              |
|          | 技术指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 建设性质                                                                                                                                 | 新建                                                 | 规模等级        | 项目建成投产后形成年产 3,630.00 万 pcsLCD 、年产 2,300.00 万 pcsLCM 、年产 500.00 万 pcsCTP 和 600.00 万 pcsTFT 的能力 |            |              |
|          | 项目投资                                                                                                                                                                                                                                                                         | 总投资（万元）                                                                                                                              | 30109.58                                           | 土 建 投 资（万元） | 12095.7                                                                                       | 投资方        | 赣州市秋田微电子有限公司 |
|          | 项目组成及布置                                                                                                                                                                                                                                                                      | 在章贡区高新技术产业园水西园区内进行建设，在园区内新建一栋厂房和一栋宿舍和一栋仓库。宿舍位于项目北侧，仓库位于宿舍西南侧，厂房位于仓库东南侧。                                                              |                                                    |             |                                                                                               |            |              |
|          | 施工组织及工期                                                                                                                                                                                                                                                                      | 土建施工情况                                                                                                                               | 项目实际于 2021 年 7 月动工建设，至 2022 年 1 月主体建筑基本建成，进入装修等工程。 |             |                                                                                               |            |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计划开工日期                                                                                                                               | 2020-07-20                                         |             | 计划竣工日期                                                                                        | 2021-07-20 |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 实际开工日期                                                                                                                               | 2021-07                                            |             | 实际竣工日期                                                                                        | 2022-03    |              |
| 土石方情况    | 挖方总量（m³）                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.41 万                                                                                                                               |                                                    | 填方总量（m³）    | 0.41 万                                                                                        |            |              |
|          | 弃方总量（m³）                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                    |                                                    | 弃方去向        | --                                                                                            |            |              |

|                   |           |                    |                             |  |                   |  |                             |                                       |    |              |  |
|-------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|--|-------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|----|--------------|--|
|                   |           |                    | 借方总量<br>(m <sup>3</sup> )   |  | 0                 |  | 借方来源                        |                                       | -- |              |  |
|                   |           |                    | 年排放灰渣（矸石、尾矿等）量及利用情况         |  |                   |  |                             |                                       |    | --           |  |
|                   | 征占地<br>情况 |                    | 永久占地面积及类型(hm <sup>2</sup> ) |  |                   |  | 0.83hm <sup>2</sup> ，均为工业用地 |                                       |    |              |  |
|                   |           |                    | 临时占地面积及类型(hm <sup>2</sup> ) |  |                   |  | 无                           |                                       |    |              |  |
|                   | 自然<br>条件  |                    | 地貌<br>类型                    |  | 丘陵地貌              |  |                             | 土壤<br>类型                              |    | 红壤           |  |
|                   |           |                    | 气候<br>类型                    |  | 亚热带季风湿润<br>气候     |  |                             | 植被<br>类型                              |    | 亚热带常绿阔叶<br>林 |  |
|                   |           |                    | 水文                          |  | 属赣江水系，距赣江约 0.4km。 |  |                             |                                       |    |              |  |
| 水土流<br>失及防<br>治情况 |           | 水土流失类型             |                             |  | 水力侵蚀              |  |                             | 水土流失<br>强度                            |    | 微度           |  |
|                   |           | 所属国家或省级<br>重点防治区名称 |                             |  | 国家级水土流失<br>重点治理区  |  |                             | 土壤容许流<br>失量<br>(t/km <sup>2</sup> ·a) |    | 500          |  |

|                                 |                        |          |                    |                 |  |  |          |                        |  |  |
|---------------------------------|------------------------|----------|--------------------|-----------------|--|--|----------|------------------------|--|--|
| 水土<br>保持<br>方案<br>和设<br>计情<br>况 | 主体工程设计                 |          |                    | 北京中厦建筑设计研究院有限公司 |  |  |          |                        |  |  |
|                                 | 水土<br>保<br>持<br>方<br>案 | 编制<br>单位 | 赣州市长青源环境科技有限<br>公司 |                 |  |  | 编制<br>时间 | 2022 年 1 月             |  |  |
|                                 |                        | 批准<br>机关 | 赣州市章贡区行政审批局        |                 |  |  | 审批<br>时间 | 2022 年 2 月 17 号        |  |  |
|                                 |                        | 文件<br>名称 | 《水土保持许可行政承诺书》      |                 |  |  | 文号       | (区行审投(备)<br>[2022]6 号) |  |  |
|                                 | 水土保持后续设计               |          |                    | 无               |  |  |          |                        |  |  |

|                            |                                    |                            |    |      |                              |                               |                   |          |          |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|----|------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|----------|
| 水土<br>保持<br>方案<br>实施<br>情况 | 水土流<br>失防<br>治<br>责<br>任<br>范<br>围 | 批复面积<br>(hm <sup>2</sup> ) |    | 0.83 |                              | 实际面积<br>(hm <sup>2</sup> )    |                   | 0.83     |          |
|                            |                                    | 变化原因及扰动控制情况                |    |      |                              | --                            |                   |          |          |
|                            | 弃渣场<br>设置                          | 名称<br>(编号)                 | 位置 | 级别   | 容量<br>(万<br>m <sup>3</sup> ) | 堆渣量<br>(万<br>m <sup>3</sup> ) | 最大堆<br>渣高度<br>(m) | 渣场<br>类型 |          |
|                            |                                    | 无                          |    |      |                              |                               |                   |          |          |
|                            |                                    | 防治措施体系布设情况及完<br>整性合理性分析    |    |      |                              |                               |                   |          |          |
|                            | 取土场<br>设置                          | 名称<br>(编号)                 | 位置 |      | 取土量<br>(万 m <sup>3</sup> )   |                               | 最大取土深度<br>(m)     |          | 边坡<br>坡比 |
| 无                          |                                    |                            |    |      |                              |                               |                   |          |          |

|            |      |                                                       |                   |                                                       |                        |                   |                                                                                 |                  |       |          |  |
|------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----------|--|
|            |      | 防治措施体系布设情况<br>及完整性合理性分析                               |                   |                                                       |                        |                   |                                                                                 |                  |       |          |  |
| 水土保持措施总体布局 |      | 方案设计情况                                                |                   | 实际布设情况                                                | 变化情况及原因                |                   | 完整性与合理性分析                                                                       |                  |       |          |  |
|            |      | 1、排水工程：（盖板）排水沟633m。<br>2、临时措施：苫布覆盖900m <sup>2</sup> 。 |                   | 1、排水工程：（盖板）排水沟633m。<br>2、临时措施：苫布覆盖900m <sup>2</sup> 。 | 方案编制时项目水土保持措施已基本完工。    |                   | 本项目用地范围内已采取水泥硬化地面，建筑物旁已布设盖板排水沟引导雨水有限排放，施工期间对裸露地面采取了苫布覆盖进行防护，本项目水土保持措施体系完善，符合实际。 |                  |       |          |  |
| 水土保持设施完成情况 |      | 工程措施总体完成情况                                            |                   |                                                       | （盖板）排水沟 633m           |                   |                                                                                 |                  |       |          |  |
|            |      | 植物措施总体完成情况                                            |                   |                                                       | 无                      |                   |                                                                                 |                  |       |          |  |
|            |      | 临时措施总体完成情况                                            |                   |                                                       | 苫布覆盖 900m <sup>2</sup> |                   |                                                                                 |                  |       |          |  |
|            |      | 防治分区名称                                                | 措施名称              |                                                       | 内容                     | 布设位置              | 完成工程量                                                                           | 设计工程量            | 变化原因  | 水土保持功能分析 |  |
|            |      | 主体工程区                                                 | 工程措施              | 盖板排水沟                                                 | 633m                   | 建筑物周边             | 633m                                                                            | 633m             | --    | 引导雨水有序排放 |  |
| 临时措施       | 苫布覆盖 |                                                       | 900m <sup>2</sup> | 施工期间的裸露地面                                             | 900m <sup>2</sup>      | 900m <sup>2</sup> | --                                                                              | 减轻因地表水乱流而导致的地表冲刷 |       |          |  |
| 水土保持       |      | 设计投资（万元）                                              |                   |                                                       | 14.55                  | 实际投资（万元）          |                                                                                 |                  | 14.55 |          |  |

|                                                                                 |                                   |                     |                                                                                          |          |                                  |                  |                    |                |         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------|--------------------|----------------|---------|------------------|
|                                                                                 | 持投资完成情<br>况                       |                     | 变化情况及原因                                                                                  |          | 水土保持投资无变化，方案编制期间，项目已基本完成水土保持措施施工 |                  |                    |                |         |                  |
| 水土<br>保持<br>工程<br>质<br>量<br>评<br>价<br>及<br>项<br>目<br>初<br>期<br>运<br>行<br>情<br>况 | 水土保<br>持工程<br>质量评<br>价            |                     | 根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）评定规定按段划分，每 50~100m 作为一个单位工程，盖板排水沟分为 6 个单位工程，经现场检查，合格率达 100%。 |          |                                  |                  |                    |                |         |                  |
|                                                                                 | 初期运<br>行情况                        |                     | 安全稳定和度汛情况                                                                                |          |                                  | 无                |                    |                |         |                  |
|                                                                                 |                                   |                     | 工程维修情况                                                                                   |          |                                  | 无                |                    |                |         |                  |
|                                                                                 |                                   |                     | 植物补植情况                                                                                   |          |                                  | 无                |                    |                |         |                  |
|                                                                                 | 水土<br>保持<br>效果<br>达标<br>情况        | 防治指标                |                                                                                          | 设计<br>值  | 实际值                              | 达<br>标<br>情<br>况 | 防治指<br>标           | 设计<br>值        | 实际<br>值 | 达<br>标<br>情<br>况 |
|                                                                                 |                                   | 水土流失<br>总治理度<br>（%） |                                                                                          | 98%      | 98.8%                            | 达<br>标           | 土壤流<br>失控制<br>比    | 1.0            | 1.0     | 达<br>标           |
|                                                                                 |                                   | 渣土防护<br>率（%）        |                                                                                          | 98%      | 98.8%                            | 达<br>标           | 表土保<br>护率<br>（%）   | --             | --      | 达<br>标           |
|                                                                                 |                                   | 林草覆盖<br>率（%）        |                                                                                          | ≤20%     | 0                                | 达<br>标           | 林草植<br>被恢复<br>率（%） | 98%            | --      | 达<br>标           |
| 水土<br>保持<br>管理                                                                  | 水行政主<br>管部门监<br>督检查意<br>见落实情<br>况 | 检查<br>时间            | 2021 年 8 月<br>26 日                                                                       | 检查<br>方式 | 现场<br>检查                         | 检查部门             |                    | 章贡<br>区水<br>利局 |         |                  |
|                                                                                 |                                   | 检查<br>意见            | 完成水土保持方案编报并足额缴纳水土保持补偿费                                                                   |          |                                  |                  |                    |                |         |                  |
|                                                                                 |                                   | 整改<br>落实情<br>况      | 建设单位已委托编制水土保持方案并报批，并足额<br>缴纳水土保持补偿费                                                      |          |                                  |                  |                    |                |         |                  |

|                       |                      |                                                                                                                                                        |      |              |      |                  |                              |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|------------------|------------------------------|
|                       | 水土保持<br>补偿费缴<br>纳情况  | 应缴<br>金额<br>(万<br>元)                                                                                                                                   | 0.83 | 实缴金额<br>(万元) | 0.83 | 情况<br>说明         | 建设单位<br>已足额缴<br>纳水土保<br>持补偿费 |
|                       | 水土保持<br>设施管理<br>维护情况 | 项目已于 2022 年 3 月完工, 后续水土保持设施管理维护由建设单位赣州市秋田微电子有限公司负责, 已专门成立由一名组长和两名组员组成的水土保持工作小组, 专门负责项目内水土保持设施后续管理维护。                                                   |      |              |      |                  |                              |
| 结<br>论                | 验收结论                 | 该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求, 完成了水土流失预防和治理任务, 水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值, 符合水土保持设施验收的条件, 同意该项目水土保持设施通过验收。                                                    |      |              |      | 是否达到经批准水土保持方案的要求 | 是                            |
| 附<br>件<br>及<br>附<br>图 | 附件                   | 1、水土保持方案封面;<br>2、水土保持许可行政承诺书;<br>3、水土保持补偿费缴费证明;<br>4、江西省企业投资项目备案登记信息表;<br>5、建设单位投资建设说明;<br>6、建设工程施工许可证;<br>7、建设工程规划许可证;<br>8、责令整改通知书;<br>9、水土保持工程验收照片。 |      |              |      |                  |                              |
|                       | 附图                   | 1、地理位置图;<br>2、主体工程总平面图;<br>3、水土流失防治责任范围及措施竣工验收图;                                                                                                       |      |              |      |                  |                              |

附件 1 水土保持方案封面

赣州市秋田微电子有限公司触控显示模组  
三期主体建设项目工程

# 水土保持方案报告表

建设单位：赣州市秋田微电子有限公司  
编制单位：赣州市长青源环境科技有限公司  
2022年01月

## 附件 2 水土保持许可行政承诺书

### 水土保持行政许可承诺书

编号：区行审投（备）（2022） 6 号

|            |                                                                                                               |  |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| 项目名称       | 赣州市秋田微电子有限公司触控显示模组三期主体建设工程                                                                                    |  |                    |
| 建设地点       | 工程位于江西省赣州市章贡区高新技术产业园水西园区金发路。地块东侧为赣州市松乔科技有限公司，南侧为金华路，西侧为赣州市超跃科技有限公司，北侧为滨江路。地理坐标：E:114° 56'29" 、N:25° 56'27 " 。 |  |                    |
| 区域评估情况     | 开发区名称： /                                                                                                      |  |                    |
|            | 水土保持区域评估报告审批机关、文号和时间： /                                                                                       |  |                    |
| 水土保持方案公开情况 | 公示网站： <a href="http://gzscqy.com/?News/CompanyNews/138.html">http://gzscqy.com/?News/CompanyNews/138.html</a> |  |                    |
|            | 起止时间： 2022 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 28 日                                                                        |  |                    |
|            | 公众意见接收及处理情况： /                                                                                                |  |                    |
| 生产建设单位     | 名 称： 赣州市秋田微电子有限公司                                                                                             |  |                    |
|            | 统一社会信用代码： 913607020742738295                                                                                  |  |                    |
|            | 地 址： 江西省赣州市章贡区水西冶金基地<br>电子信箱： /                                                                               |  |                    |
|            | 法人代表： 黄志毅                                                                                                     |  | 联系电话： 0797-7311755 |
|            | 授权经办人姓名： 曹君                                                                                                   |  | 联系电话： 19979815698  |
|            | 证件类型及号码： /                                                                                                    |  |                    |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 生产建设单位承诺内容 | <p>1. 已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务。</p> <p>2. 所填写的信息真实、完整、准确；所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求。</p> <p>3. 严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案，落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失；项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并生产报备。</p> <p>4. 依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费。</p> <p>5. 积极配合水土保持监督检查。</p> <p>6. 愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任内容和失信责任。</p> <p>7. 其他需承诺的事项：无</p> <div style="text-align: center;">  <p>法人代表（签字）：</p> <p>生产建设单位（盖章）：</p> <p>2022 年 2 月 17 日</p> </div> |
| 审批部门许可决定   | <p>上述承诺以及提交的水土保持方案，材料完整、格式符合规定要求，准予许可。</p> <div style="text-align: center;">  <p>水行政主管部门或者<br/>其他审批部门（盖章）</p> <p>2022 年 2 月 17 日</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

备注：1. 本表除编号、许可决定部分外，均由生产建设单位填写。

2. 本表“公众意见接收和处理情况”因内容较多填写不下，另附页填写。

3. 本表“生产建设单位承诺内容”和“审批部门许可决定”不可分割，分割无效。

4. 本表一式3份，生产建设单位，水行政主管部门（或者其他审批部门）、监督检查部门各执1份。

附件 3 水土补偿费缴费证明

江西省电子税务局电子缴款凭证

税务管理机构： 国家税务总局赣州市章贡区税务局      打印日期： 2022-03-04      凭证编号：

|                                                                                                           |                    |                 |                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 纳税人识别号                                                                                                    | 913607020742738295 |                 | 银行账号                  |                                                                                     |
| 纳税人名称                                                                                                     | 赣州市秋田微电子有限公司       |                 | 缴款日期                  | 2022-03-04                                                                          |
| 系统税票号                                                                                                     | 税种                 | 税目              | 所属时期                  | 实缴金额                                                                                |
| 336076220300019122                                                                                        | 水土保持补偿费收入          | 水土保持补偿费收入-建设期收入 | 2022-03-01至2022-03-31 | 8335.00                                                                             |
|                                                                                                           |                    |                 |                       |                                                                                     |
|                                                                                                           |                    |                 |                       |                                                                                     |
| 金额总计                                                                                                      | (大写)捌仟叁佰叁拾伍圆整      |                 |                       | ¥ 8335.00                                                                           |
| <p>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证，电子缴税的，需与银行对账电电子划缴记录核对一致方有效，纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。</p> <p>第 1 次打印</p> |                    |                 |                       |  |

附件 4 江西省企业投资项目备案登记信息表

附件

江西省企业投资项目备案登记信息表

|        |                                    |                                                                                                                                                                                                       |         |             |                    |        |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------|--------|
| 项目名称   |                                    | 赣州市秋田微电子有限公司触控显示模组三期主体建设安装工程                                                                                                                                                                          |         |             |                    |        |
| 统一项目代码 |                                    | 2017-360702-39-00-021219                                                                                                                                                                              |         |             |                    |        |
| 企业基本情况 | 项目单位名称                             | 赣州市秋田微电子有限公司                                                                                                                                                                                          |         | 法人代码        | 913607020742738295 |        |
|        | 单位地址                               | 江西省赣州市章贡区水西镇工业园有色冶金基地                                                                                                                                                                                 |         | 邮政编码        | 341007             |        |
|        | 企业登记注册类型                           | 外商投资企业境内再投资企业                                                                                                                                                                                         |         | 注册资金（万元）    | 8000               |        |
|        | 法人代表                               | 黄志毅                                                                                                                                                                                                   |         | 联系电话        | 0797-7311755-2050  |        |
| 项目基本情况 | 项目拟建地址                             | 江西省赣州市章贡区水西工业园有色冶金基地                                                                                                                                                                                  |         |             |                    |        |
|        | 建设内容及规模（面积、产品名称、生产规模、进口设备、生产工艺方案等） | 触控显示模组赣州生产基地项目总投资30,109.58万元，项目规划新建厂房总建筑面积为39,100.00平方米，现有厂房装修改造面积12,300.00平方米，合计该项目总使用面积51,400平方米。项目主要建设内容包括厂房、职工宿舍、食堂及其他配套附属设施，同时购置将近170台LCD设备配套智能检测设备、全自动贴片机、绑定一体化产线等。项目建设完成后，预计实现年均产值99,413.78万元。 |         |             |                    |        |
|        | 所属行业                               | 电子                                                                                                                                                                                                    |         | 项目资本金（万元）   | 30109.58           |        |
|        | 建设起止年限                             | 2018~2022                                                                                                                                                                                             |         | 项目建筑面积（平方米） | 51400              |        |
|        | 项目总用地面积                            | 53800平方米                                                                                                                                                                                              |         | 需要新征土地面积    | 0                  |        |
| 项目投资情况 | 合计（万元）                             | 固定资产投资（万元）                                                                                                                                                                                            |         |             | 铺底流动资金             | 其他     |
|        |                                    | 小计                                                                                                                                                                                                    | 土建      | 设备          | （万元）               | （万元）   |
|        | 30109.58                           | 26279.30                                                                                                                                                                                              | 12095.7 | 14183.6     | 3041.9             | 788.38 |

## 附件 5 建设单位投资建设说明

### 说 明

赣州市秋田微电子有限公司位于水西有色冶金基地 E-04-01 (2) 和 E-04-01 (5) 地块。总用地面积为 53817.73 平方米。赣州市秋田微电子有限公司对该地块规划分多期进行投资建设。

本项目为赣州市秋田微电子有限公司触控显示模组三期主体建设项目工程,本工程位于水西有色冶金基地 E-04-01 (2) 和 E-04-01 (5) 地块内,用地面积 8334.6 平方米。

本次建设内容为新建 3#厂房及 5#宿舍及一栋仓库,其中 3#厂房占地面积 6000 平方米,仓库占地面积 1026 平方米,5#宿舍占地面积 1308.6 平方米。

赣州市秋田微电子有限公司

日期:      年      月      日



附件 6 建设工程施工许可证

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

编号: 360702202112310301

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证



扫描二维码核对应证信息

发证机关

发证日期 2021年12月31日

|      |                        |      |          |
|------|------------------------|------|----------|
| 建设单位 | 赣州市秋田微电子有限公司           |      |          |
| 工程名称 | 赣州市秋田微电子有限公司三期主体建设项目工程 |      |          |
| 建设地址 | 水西产业基地B4-02地块          |      |          |
| 建设规模 | 35574.41平方米            |      |          |
| 合同工期 | 2020-07-20至2021-07-20  | 合同价格 | 3850（万元） |

|         |                   |        |     |
|---------|-------------------|--------|-----|
| 参建单位    |                   |        |     |
| 勘察单位    | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | 项目负责人  | 宁軒  |
| 设计单位    | 北京中厦建筑设计研究院有限公司   | 项目负责人  | 李兴国 |
| 施工单位    | 江西省江林建设有限公司       | 项目负责人  | 华麦群 |
| 监理单位    | 江西省赣宜工程监理咨询有限公司   | 总监理工程师 | 韩志民 |
| 工程总承包单位 |                   | 项目经理   |     |
| 备注      |                   |        |     |

注意事项:

一、本证为建筑工程施工许可，作为准予施工的凭证。

二、本证发证机关许可，本证的许可内容不得变更。

三、住房和城乡建设主管部门可以对本证进行查验。

四、本证自发证之日起三个月内应开工建设，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时限的，本证自行废止。

五、在暂建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

附件 7 建设工程规划许可证

2- 2020088

中华人民共和国

建设工程规划许可证

建字第 房屋建字第 3467612020085 号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定,审核,本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求,颁发此证。

发证机关 赣州市自然资源局  
日期 2020-10-10

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 建设单位(个人) | 赣州市秋田微电子有限公司                                                |
| 建设项目名称   | 赣州市秋田微电子有限公司三期主体建设工程                                        |
| 建设位置     | 章贡区高新技术产业园水西园金发路                                            |
| 建设规模     | 总建筑面积35574.41平方米,总计容积率34328.21平方米,不计容积率(宿舍架空)建筑面积1246.2平方米。 |
| 附图及附件名称  | 赣州市秋田微电子有限公司三期主体建设工程(或修规)和建筑设计方案                            |

遵守事项

一、本证是经自然资源主管部门依法审核,建设工程符合国土空间规划和用途管制要求的法律凭证。

二、未取得本证或不按本证规定进行建设的,均属违法行为。

三、未经发证机关审核同意,本证的各项规定不得随意变更。

四、自然资源主管部门依法有权查验本证,建设单位(个人)有责任提交查验。

五、本证所需附图及附件由发证机关依法确定,与本证具有同等法律效力。

2- 2020088

规划建筑面积参数表

| 建设单位(个人): 赣州市秋田微电子有限公司                                            |      |      |           |    |            |    |             |      |     |    |          |          |         | 编号:            |    |    |          |           |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|----|------------|----|-------------|------|-----|----|----------|----------|---------|----------------|----|----|----------|-----------|
| 项目名称: 赣州市秋田微电子有限公司三期主体建设工程                                        |      |      |           |    |            |    |             |      |     |    |          |          |         | 盖章:            |    |    |          |           |
| 建设位置: 章贡区高新技术产业园水西园金发路                                            |      |      |           |    |            |    |             |      |     |    |          |          |         | 时间: 2020.10.10 |    |    |          |           |
| 建设规模: 总建筑面积35574.41平方米,总计容积率34328.21平方米,不计容积率(宿舍架空)建筑面积1246.2平方米。 |      |      |           |    |            |    |             |      |     |    |          |          |         |                |    |    |          |           |
| 附图及附件名称: 赣州市秋田微电子有限公司三期主体建设工程(或修规)和建筑设计方案                         |      |      |           |    |            |    |             |      |     |    |          |          |         |                |    |    |          |           |
| 栋数                                                                | 建筑层数 | 住宅套数 | 机动车停车位(个) |    | 非机动车停车位(个) |    | 计容积率面积(平方米) |      |     |    |          |          |         | 不计容积率面积(平方米)   |    |    |          | 建筑面积(平方米) |
|                                                                   |      |      | 地上        | 地下 | 地上         | 地下 | 物管用房        | 人才住房 | 幼儿园 | 公厕 | 其他       | 小计       | 地下室     | 架空             | 其它 | 小计 |          |           |
| 3#厂房                                                              | 4    |      |           |    |            |    |             |      |     |    | 24457.51 | 24457.51 |         |                |    |    | 24457.51 |           |
| 5#宿舍                                                              | 6    |      |           |    |            |    |             |      |     |    | 6705.30  | 6705.30  | 1246.20 |                |    |    | 7951.50  |           |
| 仓库                                                                | 3    |      |           |    |            |    |             |      |     |    | 3165.40  | 3165.40  |         |                |    |    | 3165.40  |           |
|                                                                   |      |      |           |    |            |    |             |      |     |    |          |          |         |                |    |    |          |           |
|                                                                   |      |      |           |    |            |    |             |      |     |    |          |          |         |                |    |    |          |           |
|                                                                   |      |      |           |    |            |    |             |      |     |    |          |          |         |                |    |    |          |           |
|                                                                   |      |      |           |    |            |    |             |      |     |    |          |          |         |                |    |    |          |           |
| 合计                                                                |      |      |           |    |            |    |             |      |     |    | 34328.21 |          | 1246.20 |                |    |    | 35574.41 |           |

赣州市自然资源局

赣州市自然资源局

建设项目工

路

容积率

建筑面积

符合国土空间规划

去行为。

意变更。

(个人)有责任提

正具有同等法律效

附件 8 责令整改通知书

责令整改通知书

赣州市章贡区水水保改字[2021]58号  
赣州市机田微电子有限公司:

根据《中华人民共和国水土保持法》等有关法律法规规定,你(单位)开工建设的**能控县模组三期主体建设项目**工程(项目)存在以下违法违规行为:

1. 未依法编报水土保持方案违法违规行为,违反《中华人民共和国水土保持法》第二十五条二十六条规定。生产建设单位应当编制水土保持方案

2 未缴纳水土保持补偿费违法违规行为,违反《中华人民共和国水土保持法》第三十二条规定。生产建设单位应当缴纳水土保持补偿费

3 元

依据《中华人民共和国水土保持法》第 二十五、二十六、三十二条 规定,现责令你单位于 2021 年 10 月 20 日前完成 1、水土保持方案编制 整改、于 2021 年 10 月 20 日前完成 2、足额缴纳水土保持补偿费 整改、于 年 月 日前完成 3、元 整改,并于 2021 年 10 月 20 日前将书面整改报本机关。

联系人: 王历平

电 话: 0797--8199295 15579707005



2021 年 8 月 26 日

附件 9 水土保持工程验收照片

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| 宿舍楼盖板排水沟                                                                           | 宿舍楼盖板排水沟                                                                            |
|  |  |
| 仓库盖板排水沟                                                                            | 厂房盖板排水沟                                                                             |